

Отчет о мероприятиях, проведенных по результатам контрольного мероприятия отдела надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района г. Кемерово с 27.01.2020 по 14.02.2020 (предписание №34 от 07.02.2020)

Выявленные нарушения	Мероприятия проведенные по
4	5
На эвакуационном выходе из коридора первого этажа в часть здания лит. А2 установлена металлическая решетка, имеющая зазор не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа	Срок устранения до 31.05.2020г.
В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями	Срок устранения 01.09.2020г.
В двухэтажной части здания в кабинетах расстояния от пожарных извещателей системы АПС менее 0.5 м.	Срок устранения 01.09.2020г.
Произведено изменение объемно планировочных работ и проектных решений в результате которого в лаборантском помещении химии установлен один пожарный извещатель.	Срок устранения 31.05.2020г.
Техническом помещении вентиляционной камеры устроено хранилище лыж	Срок устранения 01.09.2020г.
Над эвакуационным выходом из коридора спортивного зала отсутствует световой указатель «Выход» системы оповещения и управлением эвакуации людей при пожаре.	Срок устранения 01.09.2020г.
Не предусмотрено отключение системы вентиляции при пожаре путем блокировки от АПС	Срок устранения 01.09.2020г.
В лестничной клетке с антресолями до первого этажа отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 метра в наружных стенах на каждом этаже. Лестничная клетка расположена не у наружных стен и не имеет выхода непосредственно наружу.	Срок устранения 01.09.2020г.

В лестничной клетке выхода из спортивного зала между первым и вторым этажом отсутствует световой проем площадью не менее 1,2 в наружной стене.	Срок устранения 01.09.2020г.
Лестница в коридоре 2-го этажа выполнена в перепаде высот и не имеет поручений	Срок устранения 01.09.2020г.
Двери лестничных клеток не имеют устройств для самозакрывания.	Срок устранения 01.09.2020г.
Двери левой от входа лестничной клетки на первом этаже части здания выходящая на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают предусмотренную ширину лестничной площадки и препятствует эвакуации.	Срок устранения 01.09.2020г.
На центральном эвакуационном выходе с первого этажа установлена арка металлоискателя, уменьшающая свободную ширину эвакуационного пути	Срок устранения 01.09.2020г.
Не определены и не обозначены категории взрывопожарной и пожарной опасности лаборантских химии, физики, технологии и склада на 2-м этаже	Срок устранения 01.09.2020г.
При проверке системы АПС путем ручного нажатия на ИПР сигнал о срабатывании проходит как «неисправность»	Срок устранения 01.09.2020г.
Во внутренних стенах лестничных клеток здания лит. А имеются открытые проемы	Срок устранения 01.09.2020г.
Ширина эвакуационных выходов в здании лит. В в ширину менее 0.8 м. и высоту менее 1.9 м.	Срок устранения 01.09.2020г.